

Годовой отчет
О ходе реализации муниципальной программы Александровского
муниципального округа Ставропольского края
"Повышение безопасности дорожного движения" за 2024 год.

Раздел I Конечные результаты, достигнутые за отчетный период реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края "Повышение безопасности дорожного движения" (далее – Программа).

Конечным результатом достижения цели Программы: «Обеспечение безопасности дорожного движения, приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие нормативным требованиям» является снижение доли автомобильных дорог общего пользования, местного значения Александровского муниципального округа Ставропольского края, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. В 2024 г. доля автомобильных дорог общего пользования, местного значения не отвечающих нормативным требованиям (обратный показатель), составляет 51,00% при плане 51,23%. Показатель выполнен.

Раздел II Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения).

Подпрограмма 1 Программы: «Строительство, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения»

Основное мероприятие 1.1.: «Содержание дорог общего пользования местного значения Александровского муниципального округа»

Контрольное событие 1.1.1.: «Содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности администрации Александровского муниципального округа и ее территориальных отделов в нормативном состоянии». С целью приведения автомобильных дорог Александровского муниципального округа в нормативное состояние были выполнены следующие работы:

На автомобильных дорогах, имеющих асфальтобетонное покрытие, а именно (185,802 км) выполнен ямочный ремонт, установлено 322 дорожных знаков, заменено 52 дорожных знака, обновлена дорожная разметка, восстановлен профиль 215,475 тыс. м² гравийных дорог, произведен обкос 159,793 тыс. м² обочин, установлено 462 м дорожных и 1687 м пешеходных ограждений. Общая сумма затрат на содержание автомобильных дорог Александровского округа составила 8 998,24 тыс. руб.

Основное мероприятие 1.2.: «Обустройство пешеходных переходов»

Контрольное событие 1.2.1.: «Обустройство пешеходных переходов дорожными знаками, установка ограждения, нанесение дорожной разметки»

В рамках данного контрольного события приведены в нормативное состояние пешеходные переходы, расположенные на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в п. Новокавказском. Установлены дорожные знаки, обустроены ограничивающие пешеходные ограждения общей протяженностью 18 м (9 секций), в с. Александровском приведен в нормативное состояние пешеходный переход к МДОУ № 20 «Рябинушка»: оборудован комплектом искусственного освещения со светофором типа Т7, установлено пешеходное ограждение, выполнено устройство ИДН, установлены дорожные знаки.

Общая сумма затрат на обустройство пешеходных переходов составила 560,49 тыс. руб.

Основное мероприятие 1.3.: «Строительство и ремонт дорог общего пользования местного значения»

Контрольное событие 1.3.1. «Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Первомайская (уч. №1 ПК0 + 260км - ПК0 + 819км, уч. №2 ПК0 + 024км - ПК0 + 145км, уч. №3 ПК0 + 073км - ПК0 + 373км) с. Северное, Александровского муниципального округа, Ставропольского края».

В 2024 г. выполнен ремонт автомобильной дороги протяженностью 0,980 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графиком. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.2. «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Школьная (км 0+000-км 0+620) с. Северное, Александровского муниципального округа, Ставропольского края».

В 2024 г. выполнен ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 0,620 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графиком. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.3. «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Парковый (от ул. Энгельса до ул. Гагарина) в селе Александровском Александровского муниципального округа Ставропольского края».

В 2024 г. выполнен ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 0,254 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом графиком. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.4. «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по переулку Томузловский (от ул. Красноармейская) в селе Александровское Александровского муниципального округа Ставропольского края».

В 2024 г. выполнен ремонт автомобильной дороги протяженностью 0,419 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.5. «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Садовый (от ул. Гагарина) в селе Александровское Александровского муниципального округа Ставропольского края».

В 2024 г. выполнен ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 0,461 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.6. «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд на кладбище» (от ул. Глазкова) в селе Калиновское Александровского муниципального округа Ставропольского края».

В 2024 г. выполнен ремонт автомобильной дороги протяженностью 0,780 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.7. «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Шевченко (от пер. Шоссейный) в селе Круглолесское Александровского муниципального округа Ставропольского края».

В 2024 г. выполнен ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 1,229 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.8. «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Спортивная (от ул. Редькиной) в поселке Новокавказский Александровского муниципального округа Ставропольского края».

В 2024 г. выполнен ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 1,100 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.9. «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Клубная (от ул. Комсомольская) в хуторе Всадник Александровского муниципального округа Ставропольского края».

В 2024 г. выполнен ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 0,432 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.10. «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Тракторная (от дома № 1/4) в хуторе Средний Александровского муниципального округа Ставропольского края».

В 2024 г. выполнен ремонт автомобильной дороги протяженностью 0,353 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.11. «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ленинская (от дома №105) в

селе Калиновское Александровского муниципального округа Ставропольского края».

В рамках реализации контрольного события в 2024 году выполнены работы по ремонту автомобильной дороги протяженностью 0,425 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.12. «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по «Александровское-Дубовая Роща» (км 0+000 - км 1+500) Александровского муниципального округа Ставропольского края».

В рамках реализации контрольного события в 2024 году выполнены работы по ремонту автомобильной дороги протяженностью 1,500 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.13. «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Чапаева (от ул. Глазкова «участок №1») в селе Калиновское Александровского муниципального округа Ставропольского края».

В 2024 г. выполнен ремонт автомобильной дороги протяженностью 0,760 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.14. «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Чапаева (от ул. Глазкова «участок №2») в селе Калиновское Александровского муниципального округа Ставропольского края».

В 2024 г. выполнен ремонт автомобильной дороги протяженностью 0,645 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.15. «Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Школьная, ул. Спортивная (от ул. Буденного) в хуторе Средний Александровского муниципального округа Ставропольского края».

В 2024 г. выполнен ремонт автомобильной дороги протяженностью 0,819 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.16. «Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Клубная (от дома № 5), по ул. Первомайская (от ул. Буденного) в хуторе Средний Александровского муниципального округа Ставропольского края».

В 2024 г. выполнен ремонт автомобильной дороги протяженностью 0,408 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.17. «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к кладбищу» (от ул.

Трактовая) в хуторе Средний Александровского муниципального округа Ставропольского края»

В 2024 г. выполнен ремонт автомобильной дороги протяженностью 0,745 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.18. «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъездная автомобильная дорога к кладбищу в с. Александровское, ул. Красноармейская, район жилых домов №№ 1137-1149" Александровского муниципального округа Ставропольского края».

В 2024 г. выполнен ремонт автомобильной дороги протяженностью 0,262 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.19. «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Объездная» (от автомобильной дороги «Александровское – Гофицкое) в селе Грушевское Александровского муниципального округа Ставропольского края».

В 2024г. выполнен ремонт автомобильной дороги протяженностью 4,879 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.20. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Шерстянкина (от ул. Красная) в селе Северное Александровского муниципального округа Ставропольского края».

В 2024г. выполнен ремонт автомобильной дороги протяженностью 0,244 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.21. «Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по пер. Школьный и ул. Ленинская (от пер. Крупской до пер. Школьный) в селе Александровское Александровского муниципального округа Ставропольского края».

В 2024г. выполнен ремонт автомобильной дороги протяженностью 0,895 км. Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. Отклонения от сроков не было.

Контрольное событие 1.3.22. «Подготовка сметной документации на ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения»

В 2024г. подготавливалась сметная документация на ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Александровского муниципального округа.

Основное мероприятие 1.4.: «Разработка документации по организации и обеспечению безопасности дорожного движения».

Контрольное событие 1.4.1. «Разработка комплексной системы организации дорожного движения (КСОДД) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа».

В 2024 г. разработка комплексной системы организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа не проводилась, в связи с удорожанием услуг по ее разработке. Денежных средств, выделенных на выполнение контрольного события, оказалось недостаточно.

Контрольное событие 1.4.2. «Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа».

В 2024 г. разработан проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах, находящихся в оперативном управлении администрации Александровского муниципального округа, общей протяженностью 57 км.

Контрольное событие 1.4.3. «Проведение диагностики искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа».

В 2024г. проведена диагностика искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в с. Александровское:

- мост через реку Томузловка на км 3+880 автомобильной дороги общего пользования местного значения "Ставрополь- Александровское-Минеральные Воды" (ул. Блинова);

- мост через реку Томузловка на км 0+230 автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к элеватору от автодороги Александровское- Михайловское" (пер. Школьный);

- мост через реку Горькая на км 5+200 автомобильной дороги общего пользования местного значения "Ставрополь- Александровское-Минеральные Воды" (ул. Войтика);

в с. Калиновское:

- мост в с. Калиновское проезд с ул. Глазкова на ул. Ленинскую по переулку Ерисову.

Контрольное событие 1.4.4. «Мероприятия по приведению в нормативное состояние инженерных дорожных объектов».

В 2024 году разработана проектно - сметная документация на капитальный ремонт моста через реку Томузловка на км 0+230 автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъезд к элеватору от автодороги Александровское- Михайловское" (пер. Школьный) и капитальный ремонт моста через реку Горькая на км 5+200 автомобильной дороги общего пользования местного значения "Ставрополь- Александровское-Минеральные Воды" (ул. Войтика).

Подпрограмма 2 Программы: «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия»

Основное мероприятие 2.1.: «Информационное обеспечение и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»

Контрольное событие 2.1.1.: «Подготовка и распространение специализированного материала»

На официальном сайте администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края в доступной для граждан форме размещена информация по обеспечению повышения безопасности дорожного движения по Александровскому муниципальному округу Ставропольского края.

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма осуществляется в рамках образовательных программ, тематические классные часы, беседы и в рамках дополнительного образования (отряды «ЮИД» с 4 по 10 классы).

Во всех школах реализуется общешкольная программа по изучению правил дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма. Проводится ежегодное тестирование обучающихся по Правилам дорожного движения. Классными руководителями, администрацией школ, педагогами организаторами, проводится просветительская работа с учащимися: инструктажи, беседы, классные часы, составление схемы безопасного пути в школу учащимися 1-4-х классов, «минутки безопасности» по ПДД перед уходом учащихся из школы, внеклассные мероприятия, просмотры кинофильмов по ПДД. Во всех образовательных организациях Александровского муниципального округа на стендах размещена информация о правилах дорожного движения для велосипедистов, пешеходов, а также информация по использованию светоотражающих элементов.

Информация о мероприятиях по профилактике дорожно-транспортного травматизма размещается на сайтах общеобразовательных организаций, официальном сайте администрации Александровского муниципального округа и публикуется в газете «Александровская жизнь».

Совместно с ОГИБДД отдела МВД России «Александровский» проведен ряд акций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в рамках которых распространено 1300 дорхенгеров с информацией: как правильно выбрать детское автокресло, оформить европротокол, не уснуть по дороге, телефонами экстренных служб и др.

Финансирование основных мероприятий подпрограммы не предусматривалось.

Информация о выполнении основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края приведена в таблице 13.

Раздел III «Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы».

Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, приводит к увеличению аварийности на отдельных участках. На дороге соответствующей нормативным требованиям водители чаще превышают

скоростной режим, выезжают на встречную полосу движения. Эти нарушения являются одними из наиболее частых причин ДТП.

Раздел IV «Использование средств бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы».

В рамках Программы «Повышение безопасности дорожного движения» в 2024 году было освоено 250 123,31 тыс. руб., в том числе 220 994,54 из краевого бюджета и 29 128,77 тыс. руб., из бюджета Александровского муниципального округа.

Информация о расходах бюджета Ставропольского края и бюджета Александровского муниципального округа на реализацию программы, а также отчет об использовании средств бюджета Александровского муниципального округа на реализацию Программы за 2024г. приведены в таблицах 15 и 16.

Раздел V «Достижение значений индикаторов целей Программы и показателей решения задач подпрограмм».

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения Александровского муниципального округа Ставропольского края, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (обратный показатель), в 2024г. составило 51,00% при плане в 51,23%. Показатель выполнен. По состоянию на 01.01.2024г. протяженность автомобильных дорог Александровского муниципального округа Ставропольского края составила 400,012 км, из которых 222,305 км или 55,57% не отвечали нормативным требованиям. В 2024г. было отремонтировано 18,28 км дорог и в рамках содержания автомобильных дорог проведен ямочный ремонт, выполнено профилирование автодорог с добавлением инертного материала на дорогах, не имеющих асфальтобетонного покрытия, таким образом, доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям, составила 51,00% или 204,025 км.

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Александровского муниципального округа Ставропольского края, имеющих асфальтобетонное покрытие в 2024г. составила 18,28 км из 17,385 км запланированных. Показатель перевыполнен.

Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа (обратный показатель) в 2024 году составило 0 человек из 5-ти прогнозируемых. Показатель перевыполнен.

Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 1 тыс. населения) в Александровском муниципальном округе Ставропольского края (обратный показатель) в 2024г. составил 0 чел. на 1000 населения, что при плане в 0,11 чел. на 1000 населения. Показатель выполнен.

Доля разработанной документации по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа Ставропольского края, в общем количестве объектов транспортной инфраструктуры, требующих разработки данной документации составила – 46,75%, при плане в 32,5%. Показатель перевыполнен. В 2024г. разработан проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах, находящихся на территории Александровского муниципального округа общей протяженностью 57 км. Разработка комплексной системы организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа не проводилась в связи с удорожанием услуг по ее разработке.

Количество опубликованного специализированного материала о дорожно-транспортных происшествиях в 2024г. составило 1300 шт., что соответствует плановому значению. Показатель выполнен.

Информация о достижении значений индикаторов целей и показателей решения задач подпрограммы муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края приведена в таблице 14.

Раздел VI «Результаты реализации мер правового регулирования».

Для реализации основных мероприятий подпрограмм Программы в 2024 году дополнительных мер правового регулирования не принималось.

Раздел VII «Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)».

Предложений по дальнейшей реализации (подпрограмм) нет.

Начальник отдела дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Александровского муниципального округа



В.В. Гейер

Исполнители:
Миронченко А.А.

Таблица 13
Форма

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения».

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края	Фактический срок наступления контрольного события	Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события	Результаты реализации ¹⁴
1	2	3	4	5
Цель Программы: Обеспечение безопасности дорожного движения, приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями				
Подпрограмма 1: Строительство, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения				
Задача подпрограммы 1 Программы: «Организация работы по приведению и поддержанию состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с требованиями нормативных документов»				
1	Основное мероприятие 1.1 Содержание дорог общего пользования местного значения Александровского муниципального округа	х	В течении года проводилось содержание автомобильных дорог	На автомобильных дорогах, имеющих асфальтобетонное покрытие, а именно (185,802 км) выполнен ямочный ремонт, установлено 322 дорожных знаков, заменено 52 дорожных знака, обновлена дорожная разметка, восстановлен профиль 215,475 тыс. м2 гравийных дорог, произведен обкос 159,793 тыс. м2 обочин, установлено 462 м дорожных и 1687 м пешеходных ограждений. Общая сумма затрат на содержание автомобильных дорог Александровского округа составила 8 998,24 тыс. руб.

	Контрольное событие 1.1.1.: «Содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности администрации Александровского муниципального округа и ее территориальных отделов, в нормативном состоянии»	В течении 2024г.	Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. Отклонения от сроков не было.	На автомобильных дорогах, имеющих асфальтобетонное покрытие, а именно (185,802 км) выполнен ямочный ремонт, установлено 322 дорожных знаков, заменено 52 дорожных знака, обновлена дорожная разметка, восстановлен профиль 215,475 тыс. м2 гравийных дорог, произведен обкос 159,793 тыс. м2 обочин, установлено 462 м дорожных и 1687 м пешеходных ограждений. Общая сумма затрат на содержание автомобильных дорог Александровского округа составила 8 998,24 тыс. руб.
2	Основное мероприятие 1.2: Обустройство пешеходных переходов.	х	Реализация основного мероприятия осуществлялась в соответствии с детальным планом-графиком	В 2024 г. приведены в нормативное состояние пешеходные переходы, расположенные на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в п. Новокавказском. Установлены дорожные знаки, обустроены ограничивающие пешеходные ограждения общей протяженностью 18 м (9 секций), в с. Александровском приведен в нормативное состояние пешеходный переход к МДОУ № 20 «Рябинушка»: оборудован комплектом искусственного освещения со светофором типа Т7, установлено пешеходное ограждение, выполнено устройство ИДН, установлены дорожные знаки.
	Контрольное событие 1.2.1.: «Обустройство пешеходных переходов дорожными знаками, установка ограждения, нанесение дорожной разметки».	В течении 2024г.	Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. Отклонения от сроков не было.	В 2024 г. приведены в нормативное состояние пешеходные переходы, расположенные на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в п. Новокавказском. Установлены дорожные знаки, обустроены ограничивающие пешеходные ограждения общей протяженностью 18 м (9 секций), в с. Александровском приведен в нормативное состояние пешеходный переход к МДОУ № 20 «Рябинушка»: оборудован комплектом искусственного освещения со светофором типа Т7, установлено пешеходное ограждение, выполнено устройство ИДН, установлены дорожные знаки.
3	Основное мероприятие 1.3: Строительство и ремонт дорог общего пользования местного значения.	х	Реализация основного мероприятия осуществлялась в соответствии с детальным планом-графиком	В 2024 году в Александровском муниципальном округе был проведен ремонт 21 участка автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью – 18,28 км

<p>Контрольное событие 1.3.1. «Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Первомайская (уч. №1 ПК0 + 260км - ПК0 + 819км, уч. №2 ПК0 + 024км - ПК0 + 145км, уч. №3 ПК0 + 073км - ПК0 + 373км) с. Северное, Александровского муниципального округа, Ставропольского края».</p>	<p>III-IV квартал 2024 года</p>	<p>Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. Отклонения от сроков не было.</p>	<p>В 2024 году отремонтировано 0,980 км дороги</p>
<p>Контрольное событие 1.3.2 «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Школьная (км 0+000-км 0+620) с. Северное, Александровского муниципального округа, Ставропольского края».</p>	<p>III-IV квартал 2024 года</p>	<p>Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. Отклонения от сроков не было.</p>	<p>В 2024 году отремонтировано 0,620 км дороги</p>
<p>Контрольное событие 1.3.3. «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Парковый (от ул. Энгельса до ул. Гагарина) в селе Александровском Александровского муниципального округа Ставропольского края».</p>	<p>III-IV квартал 2024 года</p>	<p>Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. Отклонения от сроков не было.</p>	<p>В 2024 году отремонтировано 0,254 км дороги</p>

<p>Контрольное событие 1.3.4. «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по переулку Томузловский (от ул. Красноармейская) в селе Александровское Александровского муниципального округа Ставропольского края».</p>	<p>III-IV квартал 2024 года</p>	<p>Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. Отклонения от сроков не было.</p>	<p>В 2024 году отремонтировано 0,419 км дороги</p>
<p>Контрольное событие 1.3.5. «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Садовый (от ул. Гагарина) в селе Александровское Александровского муниципального округа Ставропольского края».</p>	<p>III-IV квартал 2024 года</p>	<p>Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. Отклонения от сроков не было.</p>	<p>В 2024 году отремонтировано 0,461 км дороги</p>
<p>Контрольное событие 1.3.6. «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд на кладбище» (от ул. Глазкова) в селе Калиновское Александровского муниципального округа Ставропольского края».</p>	<p>III-IV квартал 2024 года</p>	<p>Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. Отклонения от сроков не было.</p>	<p>В 2024 году отремонтировано 0,780 км дороги</p>

<p>Контрольное событие 1.3.7. «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Шевченко (от пер. Шоссейный) в селе Круглолесское Александровского муниципального округа Ставропольского края».</p>	<p>III-IV квартал 2024 года</p>	<p>Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. Отклонения от сроков не было.</p>	<p>В 2024 году отремонтировано 1,229 км дороги</p>
<p>Контрольное событие 1.3.8 «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Спортивная (от ул. Редькиной) в поселке Новокавказский Александровского муниципального округа Ставропольского края».</p>	<p>III-IV квартал 2024 года</p>	<p>Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. Отклонения от сроков не было.</p>	<p>В 2024 году отремонтировано 1,100 км дороги</p>
<p>Контрольное событие 1.3.9. «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Клубная (от ул. Комсомольская) в хуторе Всадник Александровского муниципального округа Ставропольского края».</p>	<p>III-IV квартал 2024 года</p>	<p>Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. Отклонения от сроков не было</p>	<p>В 2024 году отремонтировано 0,432 км дороги</p>

<p>Контрольное событие 1.3.10. «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Тракторная (от дома № 1/4) в хуторе Средний Александровского муниципального округа Ставропольского края».</p>	<p>III-IV квартал 2024 года</p>	<p>Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. Отклонения от сроков не было</p>	<p>В 2024 году отремонтировано 0,353 км дороги</p>
<p>Контрольное событие 1.3.11. «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ленинская (от дома №105) в селе Калиновское Александровского муниципального округа Ставропольского края».</p>	<p>III-IV квартал 2024 года</p>	<p>Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. Отклонения от сроков не было</p>	<p>В 2024 году отремонтировано 0,425 км дороги.</p>
<p>Контрольное событие 1.3. 12. «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по «Александровское-Дубовая Роща» (км 0+000 - км 1+500) Александровского муниципального округа Ставропольского края».</p>	<p>III-IV квартал 2024 года</p>	<p>Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. Отклонения от сроков не было</p>	<p>В 2024 году отремонтировано 1,500 км дороги</p>

<p>Контрольное событие 1.3.13. «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Чапаева (от ул. Глазкова «участок №1») в селе Калиновское Александровского муниципального округа Ставропольского края».</p>	<p>III-IV квартал 2024 года</p>	<p>Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. Отклонения от сроков не было</p>	<p>В 2024 году отремонтировано 0,760 км дороги</p>
<p>Контрольное событие 1.3.14. «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Чапаева (от ул. Глазкова «участок №2») в селе Калиновское Александровского муниципального округа Ставропольского края».</p>	<p>III-IV квартал 2024 года</p>	<p>Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. Отклонения от сроков не было</p>	<p>В 2024 году отремонтировано 0,645 км дороги</p>
<p>Контрольное событие 1.3.15. «Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Школьная, ул. Спортивная (от ул. Буденного) в хуторе Средний Александровского муниципального округа Ставропольского края».</p>	<p>III-IV квартал 2024 года</p>	<p>Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. Отклонения от сроков не было</p>	<p>В 2024 году отремонтировано 0,819 км дороги</p>

<p>Контрольное событие 1.3.16. «Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Клубная (от дома № 5), по ул. Первомайская (от ул. Буденного) в хуторе Средний Александровского муниципального округа Ставропольского края».</p>	<p>III-IV квартал 2024года</p>	<p>Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. Отклонения от сроков не было</p>	<p>В 2024 году отремонтировано 0,408 км дороги</p>
<p>Контрольное событие 1.3.17. «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к кладбищу» (от ул. Тракторная) в хуторе Средний Александровского муниципального округа Ставропольского края».</p>	<p>III-IV квартал 2024 года</p>	<p>Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. Отклонения от сроков не было</p>	<p>В 2024 году отремонтировано 0,745 км дороги</p>
<p>Контрольное событие 1.3.18. «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подъездная автомобильная дорога к кладбищу в с. Александровское, ул. Красноармейская, район жилых домов №№ 1137-1149" Александровского муниципального округа Ставропольского края».</p>	<p>III-IV квартал 2024года</p>	<p>Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. Отклонения от сроков не было</p>	<p>В 2024 году выполнен ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 0,262 км.</p>

<p>Контрольное событие 1.3.19. «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Объездная» (от автомобильной дороги «Александровское – Гофицкое) в селе Грушевское Александровского муниципального округа Ставропольского края».</p>	<p>III-IV квартал 2024 года</p>	<p>Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. Отклонения от сроков не было</p>	<p>В 2024 году выполнен ремонт тротуара протяженность. 4,879 км.</p>
<p>Контрольное событие 1.3.20. «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Шерстянкина (от ул. Красная) в селе Северное Александровского муниципального округа Ставропольского края».</p>	<p>III-IV квартал 2024 года</p>	<p>Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. Отклонения от сроков не было</p>	<p>В 2024 году выполнен ремонт тротуара протяженность. 0,244 км.</p>
<p>Контрольное событие 1.3.21. «Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по пер. Школьный и ул. Ленинская (от пер. Крупской до пер. Школьный) в селе Александровское Александровского муниципального округа Ставропольского края».</p>	<p>III-IV квартал 2024 года</p>	<p>Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. Отклонения от сроков не было</p>	<p>В 2024 году выполнен ремонт тротуара протяженность. 0,895 км.</p>

<p>Контрольное событие 1.3.22. «Подготовка сметной документации на ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения».</p>	<p>III-IV квартал 2024 года</p>	<p>Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. Отклонения от сроков не было</p>	<p>В 2024г. подготавливалась сметная документация на ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Александровского муниципального округа.</p>
<p>Основное мероприятие 1.4. Разработка документации по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.</p>	<p>х</p>	<p>Реализация основного мероприятия осуществлялась с детальным планом-графика</p>	<p>В 2024 г. разработан проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах находящихся на территории Александровского муниципального округа общей протяженностью 57 км. Разработка комплексной системы организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа не проводилась в связи с удорожанием услуг по ее разработке. Проведена диагностика искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в с. Александровском. Разработана проектно - сметная документация на капитальный ремонт через реку «Горькая» и реку «Томузловка».</p>
<p>Контрольное событие 1.4.1. Разработка комплексной системы организации дорожного движения (КСОДД) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа.</p>	<p>III-IV квартал 2024 года</p>	<p>Контрольное событие не осуществлялось</p>	<p>В 2024г. разработка комплексной системы организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа не проводилась, в связи с удорожанием услуг по ее разработке. Денежных средств выделенных на выполнение контрольного события оказалось недостаточно.</p>

	Контрольное событие 1.4.2. Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа.	III-IV квартал 2024 года	Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. Отклонения от сроков не было	В 2024 г. разработан проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах, находящихся в оперативном управлении администрации Александровского муниципального округа, общей протяженностью 57 км.
	Контрольное событие 1.4.3. «Проведение диагностики искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа».	III-IV квартал 2024 года	Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. Отклонения от сроков не было	В 2024г. проведена диагностика искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в с. Александровском и с. Калиновском.
	Контрольное событие 1.4.4. «Мероприятия по приведению в нормативное состояние инженерных дорожных объектов».	III-IV квартал 2024 года	Контрольное событие осуществлялось в соответствии с детальным планом-графиком. Отклонения от сроков не было	В 2024 году разработана проектно - сметная документация на капитальный ремонт через реку «Горькая» и реку «Томузловка».
Подпрограмма 2: Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия				
Задача 1 подпрограммы 2 Программы: «Снижение вероятности детского дорожно-транспортного травматизма»				
1.	Основное мероприятие 2.1 Информационное обеспечение и профилактика детского дорожно - транспортного травматизма.	х	х	Совместно с ОГИБДД отдела МВД России «Александровский» проведен ряд акций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в рамках которых распространено 1300 дорхенгеров с информацией: как правильно выбрать детское автокресло, оформить европротокол, не уснуть по дороге, телефонами экстренных служб и др. В течение года проводились информационно - профилактические мероприятия в сфере дорожно - транспортного травматизма.

	Контрольное событие 2.1.1.: Подготовка и распространение специализированного материала	2 и 3 квартал 2024 года	Информация о мероприятиях по профилактике дорожно-транспортного травматизма размещалась на сайтах общеобразовательных организаций, ААМР и публиковалась в газете «Александровская жизнь».
--	---	----------------------------	---

Совместно с ОГИБДД отдела МВД России «Александровский» проведен ряд акций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в рамках которых распространено 1300 дорхенгеров с информацией: как правильно выбрать детское автокресло, оформить европротокол, не уснуть по дороге, телефонами экстренных служб и др. В течение года проводились информационно - профилактические мероприятия в сфере дорожно - транспортного травматизма.

Таблица 14
Форма

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограммы муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения».

№ п/п	Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы	Единица измерения	Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы			Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	фактическое значение на конец года	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения»						
1	Доля автомобильных дорог общего пользования, местного значения Александровского муниципального округа Ставропольского края, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (обратный показатель)	%	55,57	51,23	51,00	Показатель выполнен
Подпрограмма 1: Строительство, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения						
2	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Александровского муниципального округа Ставропольского края, имеющих асфальтобетонное покрытие	км	17,562	17,385	18,28	Показатель выполнен

3	Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа (обратный показатель)	Чел.	6	5	0	Показатель перевыполнен.
4	Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 1 тыс. населения) в Александровском муниципальном округе Ставропольского края (обратный показатель)	чел.	0,13	0,11	0	Показатель перевыполнен.
5	Доля разработанной документации по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа Ставропольского края, в общем количестве объектов транспортной инфраструктуры, требующих разработки данной документации.	%	32,5	32,5	46,75	Показатель перевыполнен.
Подпрограмма 2: Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального района Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия						
7	Количество опубликованного специализированного материала о дорожно-транспортных происшествиях	шт.	1300	1300	1300	Показатель выполнен.

Таблица 15
Форма

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края на реализацию муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения».

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы	Ответственный исполнитель, соисполнители Программы	Целевая статья расходов				Расходы за отчетный год (тыс. рублей)		
			Программа	Подпрограмма	Основное мероприятие	Направление расходов	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного финансового года	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения»	Администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края, территориальные отделы администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация округа, территориальные отделы соответственно)	09	х	х	х	173 372,85	251 140,29	250 123,31
II.	Подпрограмма 1: «Строительство, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения»	администрация округа, территориальные отделы	09	1	х	х	173 372,85	251 140,29	250 123,31

	Основное мероприятие 1.1: «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»	администрация округа, территориальные отделы	09	1	01	20570	9 037,79	9 663,43	8 998,24
	Основное мероприятие 1.2: «Обустройство пешеходных переходов»	администрация округа, территориальные отделы	09	1	02	20580	950,00	593,03	560,50
	Основное мероприятие 1.3: «Строительство и ремонт дорог общего пользования местного значения»	администрация округа, территориальные отделы	09	1	03	20460 27840 S0110 S6720	162 099,24	239 962,27	239 804,57
	Основное мероприятие: 1.4. «Разработка документации по организации и обеспечению безопасности дорожного движения»	администрация округа, территориальные отделы	09	1	04	27850 27860 27870	1 285,82	921,56	760,00
III.	Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия»	администрация округа	Финансирование подпрограммы не предусмотрено						
	Основное мероприятие 2.1. «Информационное обеспечение и профилактика детского дорожно- транспортного травматизма»	администрация округа	Финансирование основного мероприятия не предусмотрено						

Таблица 16
Форма

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета Ставропольского края, бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края и юридических лиц на реализацию муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения». (тыс. рублей)

№ п/п	Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Объемы финансового обеспечения по Программе	Исполнение
1	2	3	4	5
	Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения»	бюджет Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет),	251 140,29	250 123,31
		в т.ч. средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет),	220 994,54	220 994,54
		в т.ч. предусмотренные		
		администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация округа)	11 516,46	11 516,46
		Александровский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Александровский теротдел)	65 215,75	65 215,75
		территориальный отдел села Грушевского администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - теротдел с. Грушевского)	51 603,40	51 603,40
		Калиновский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Калиновский теротдел)	27 056,62	27 056,62
		Круглолесский территориальный отдел администрации Александровского муниципального	7 129,04	7 129,04

		округа Ставропольского края (далее - Круглолесский теротдел)		
		Новокавказский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Новокавказский теротдел)	5 618,43	5 618,43
		Саблинский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Саблинский теротдел)	2 478,84	2 478,84
		территориальный отдел села Северного администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - теротдел с. Северного)	15 600,44	15 600,44
		Средненский территориальный отдел администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Средненский теротдел)	34 775,56	34 775,56
		в т.ч. средства бюджета округа,	30 145,75	29 128,77
		в т.ч. предусмотренные		
		Администрация округа	4 409,69	3 862,79
		Александровский теротдел	9 461,14	9 440,91
		теротдел с. Грушевского	4 580,46	4 540,37
		Калиновский теротдел	3 054,95	2 676,40
		Круглолесский теротдел	1 723,21	1 692,00
		Новокавказский теротдел	937,52	937,52
		Саблинский теротдел	1 315,32	1 315,32
		теротдел с. Северного	1 489,47	1 489,47
		Средненский теротдел	3 173,99	3 173,99
1.	Подпрограмма 1: Строительство, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения	бюджет округа	251 140,29	250 123,31
		в т.ч. средства краевого бюджета	220 994,54	220 994,54
		в т.ч. предусмотренные		
		Администрация округа	11 516,46	11 516,46

		Александровский теротдел	65 215,75	65 215,75
		теротдел с. Грушевского	51 603,40	51 603,40
		Калиновский теротдел	27 056,62	27 056,62
		Круглолесский теротдел	7 129,04	7 129,04
		Новокавказский теротдел	5 618,43	5 618,43
		Саблинский теротдел	2 478,84	2 478,84
		теротдел с. Северного	15 600,44	15 600,44
		Средненский теротдел	34 775,56	34 775,56
		в т.ч. средства бюджета округа,	30 145,75	29 128,77
		в т.ч. предусмотренные		
		Администрация округа	4 409,69	3 862,79
		Александровский теротдел	9 461,14	9 440,91
		теротдел с. Грушевского	4 580,46	4 540,37
		Калиновский теротдел	3 054,95	2 676,40
		Круглолесский теротдел	1 723,21	1 692,00
		Новокавказский теротдел	937,52	937,52
		Саблинский теротдел	1 315,32	1 315,32
		теротдел с. Северного	1 489,47	1 489,47
	в том числе следующие основные мероприятия:	Средненский теротдел	3 173,99	3 173,99
1.1.	Основное мероприятие 1.1.: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.	местный бюджет	9 663,43	8 998,24
		в т.ч. средства краевого бюджета	0,00	0,00
		в т.ч. местный бюджет,	9 663,43	8 998,24
		в т.ч. предусмотренные		
		Администрация округа	2 877,87	2 538,66
		Александровский теротдел	3 788,71	3 788,49
		теротдел с. Грушевского	835,26	795,17
		Калиновский теротдел	360,35	105,89
		Круглолесский теротдел	490,92	459,71
		Новокавказский теротдел	245,58	245,58
		Саблинский теротдел	948,74	948,74

		теротдел с. Северного	116,00	116,00
		Средненский теротдел	0,00	0,00
1.2.	Основное мероприятие 1.2.: Обустройство пешеходных переходов	бюджет округа, в т.ч.	593,03	560,50
		в т.ч. предусмотренные		
		Администрация округа	0,00	0,00
		Александровский теротдел	299,36	299,36
		теротдел с. Грушевского	0,00	0,00
		Калиновский теротдел	100,00	67,47
		Круглолесский теротдел	0,00	0,00
		Новокавказский теротдел	148,67	148,67
		Саблинский теротдел	45,00	45,00
		теротдел с. Северного	0,00	0,00
		Средненский теротдел	0,00	0,00
1.3.	Основное мероприятие 1.3.: Строительство и ремонт дорог общего пользования местного значения.	бюджет округа	239 962,27	239 804,57
		в т.ч. средства краевого бюджета	220 994,54	220 994,54
		в т.ч. предусмотренные		
		Администрация округа, в т.ч.	11 516,46	11 516,46
		Александровский теротдел, в т.ч.	65 215,75	65 215,75
		теротдел с. Грушевского, в т.ч.	51 603,40	51 603,40
		Калиновский теротдел, в т.ч.	27 056,62	27 056,62
		Круглолесский теротдел, в т.ч.	7 129,04	7 129,04
		Новокавказский теротдел, в т.ч.	5 618,43	5 618,43
		Саблинский теротдел, в т.ч.	2 478,84	2 478,84
		теротдел с. Северного, в т.ч.	15 600,44	15 600,44
		Средненский теротдел, в т.	34 775,56	34 775,56
		в т.ч. средства бюджета округа,	18 967,73	18 810,03
		в т.ч. предусмотренные		
		Администрация округа	1 111,82	954,12
		Александровский теротдел	5 163,07	5 163,07
		теротдел с. Грушевского	3 745,20	3 745,20

		Калиновский теротдел	2 303,04	2 303,04
		Круглолесский теротдел	1 232,29	1 232,29
		Новокавказский теротдел	543,27	543,27
		Саблинский теротдел	321,58	321,58
		теротдел с. Северного	1 373,47	1373,47
		Средненский теротдел	3 173,99	3173,99
1.4	Основное мероприятие: Разработка документации по организации и обеспечению безопасности дорожного движения	местный бюджет	921,56	760,00
		в т.ч. предусмотренные		
		Администрация округа	420,00	370,00
		Александровский теротдел	210,00	190,00
		теротдел с. Грушевского	0,00	0,00
		Калиновский теротдел	291,56	200,00
		Круглолесский теротдел	0,00	0,00
		Новокавказский теротдел	0,00	0,00
		Саблинский теротдел	0,00	0,00
		теротдел с. Северного	0,00	0,00
		Средненский теротдел	0,00	0,00
2.	Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия»	Финансирование подпрограммы не предусмотрено		
2.1.	Основное мероприятие 2.1. Информационное обеспечение повышения безопасности дорожного движения			